

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ No 1
КЪМ
ДОГОВОР 41/22.08.2018 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ
РАБОТИ

Днес 10.01.2019 г. в гр. София,

„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Младост“, бул. „Андрей Сахаров“ No 1, вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 000693654, представлявано от управителя Борислав Хараламбиев Димитров, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** и

ДЗЗД „ДИКИНОРМ“, със седалище и адрес на управление гр. София, район „Витоша“, ул. „Миле Попйорданов“ No 4-6, ет. 4, ап. 10, вписано в Регистър Булстат с ЕИК 177271435, представлявано от Михаил Огнянов Михайлов, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

а заедно наричани общо **„Страни/те“**,

като взеха предвид, че:

1. В следствие проведена процедура по публично състезание по реда на чл. 178 – 181 във връзка с чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и решение за определяне на изпълнител, Страните са сключили Договор No 41/22.08.2018 г. за извършване на строително-монтажни работи за осигуряване на енергийната ефективност на „СБАЛОЗ“ ЕООД;
2. В периодите 21.09.2018 г. – 24.09.2018 г., 19.11.2018 г. – 23.11.2018 г., 28.11.2018 – 29.11.2018 г., 22.12.2018 г. – 01.01.2019 г. е била налице обективна невъзможност за изпълнение на договора, дължаща се на спецификите в дейността на лечебното заведение и на неблагоприятни атмосферни условия за извършване на строително-монтажните работи;
3. За създаване на по-добър микроклимат и покриване на санитарно-хигиенните изисквания по Наредба No 49/2010 г. на МЗ, в хода на строителството е констатирана необходимост от извършване на работи, които възложителят не е могъл да предвиди при подготовката на документацията за възлагане на обществената поръчка и за които не е подозирал до започване изпълнението на Договора (по-долу **„Необходими допълнителни работи“**);
4. За извършването на Необходимите допълнителни работи са представени предписания от проектанта от 24.09. 2018 г., 08.10.2018 г., 22.10.2018 г., 31.10.2018г. и 26.11.2018 г., установени при посещения на обекта, които предписания са отразени и в заповедната книга на обекта;
5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заявява, че може да изпълни Необходимите допълнителни работи и, че разполага с необходимите опит, знания и квалифицирани служители,

На основание чл. 116, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки сключиха настоящото Допълнително споразумение No 1 към Договор No 41/22.08.2018 г. за

Заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД

ДЗЗД
Заличено на осн.чл.2 от ЗЗЛД

гр.София

извършване на строително-монтажни работи, по силата на което се договориха за следното:

Чл. 1. Страните констатираат, че поради обективни обстоятелства - неблагоприятни атмосферни условия за изпълнение на поръчката и невъзможност за осигуряване на условия за работа от страна на Възложителя, свързани с дейността на лечебното заведение, Изпълнителят не е извършил своевременно възложените с договора работи, като за приключването им са му необходими допълнителни 21 (двадесет и един) дни.

Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се съгласява да изпълни Необходимите допълнителни работи, посочени в Количествено – стойностната сметка - Приложение No 1 към настоящото споразумение, на обща стойност в размер до 117 486,12 лв. (сто и седемнадесет хиляди четиристотин осемдесет и шест лева и дванадесет стотинки) без ДДС, съответно до 140 983,35 лв. (сто и четиридесет хиляди деветстотин осемдесет и три лева и тридесет и пет стотинки) с ДДС.

Чл. 3 Срокът за изпълнение на Необходимите допълнителни работи по чл. 2 е посочен в линейния график, представляващ Приложение No 2 към настоящото споразумение – общо 50 (петдесет) дни. Срокът за извършването на Необходимите допълнителни работи ще започне да тече след изтичането на срока от 21 (двадесет и един) дни, посочен в чл. 1.


Чл. 4. Контролът върху извършването на Необходимите допълнителни работи, приемането им от страна на Възложителя и тяхното заплащане се извършват съгласно клаузите на Договор No 41/23.08.2018 г. и при условията, установени в него.


С оглед възлагането на Необходимите допълнителни работи за цялостното изпълнение на Договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение в размер на 5 % (пет процента) от стойността им под формата на застраховка.

Неразделна част от настоящото Допълнително споразумение са:

1. Приложение No 1 – Количествено – стойностна сметка на Необходимите допълнителни работи;
2. Приложение No 2 - Линеен график за изпълнение на Необходимите допълнителни работи;
3. Приложение No 3 – Доказателство за внесена гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на Необходимите допълнителни работи под формата на застраховка – Добавък No 1 към застрахователна полица.

Настоящото Допълнително споразумение No 1/10.01.2019 г. се подписа в два еднакви екземпляра – по един за всяка от Страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
/Борислав Димитров/

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
/Михаил Михайлов/

